

DE CONCEPT



E+C ARCHITECTURE



TRAVAUX REALISES AU RDC DE L'IMMEUBLE 1 RUE ESPERT A GRUISSAN POUR MISE EN SECURITE INCENDIE

N	DESIGNATION DES OUVRAGES	MONTANT HT PREVU AU MARCHE INITIAL	PLUS VALUE HT ACTUALISATION	MONTANT HT TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES	TOTAL HT
1	TRAVAUX DE DEMOLITION				
	<u>NIVEAU RDC MAGASIN:</u>				
	Dépose du faux plafond avec ossature	448,00 €			448,00 €
	Dépose des réseaux existants	160,00 €			160,00 €
	Evacuation des gravats	140,00 €			140,00 €
2	TRAVAUX DE CLOISONNEMENT / PLAFOND				
	Mise en place d'une isolation	448,00 €	112,00 €		560,00 €
	Mise en place d'un plafond CF	2 688,00 €	560,00 €	3 520,00 €	6 768,00 €
	Fourniture et pose d'un faux plafond décoratif	2 464,00 €	336,00 €		2 800,00 €
	Réalisation d'une cloison CF entre la boutique et le hall d'entrée des logements	650,00 €			650,00 €
	Réalisation d'un CF sous paillasse escalier et parois verticales du local sous escalier demandé par le bureau de contrôle			1 144,00 €	1 144,00 €
3	TRAVAUX D'ELECTRICITE				
	Installation de chantier	450,00 €			450,00 €
	Reprise de l'installation électrique	300,00 €			300,00 €
	Fourniture et pose de dalles LED	1 984,00 €			1 984,00 €
4	TRAVAUX DE PLOMBERIE				
	Mise en place d'une lave-mains et d'un robinet de puisage y compris réseau d'alimentation et réseau d'évacuation			946,00 €	946,00 €
5	MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE	3 000,00 €			3 000,00 €
6	MISSION COMPLEMENTAIRE BUREAU DE CONTRÔLE DEKRA	800,00 €			800,00 €
	MONTANT TOTAL HT	13 532,00 €	1 008,00 €	5 610,00 €	20 150,00 €
	TVA	2 706,40 €	201,60 €	1 122,00 €	4 030,00 €
	MONTANT TOTAL TTC	16 238,40 €	1 209,60 €	6 732,00 €	24 180,00 €